

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Grau de  
#PUB

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHINHO	<b>APELIDO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS SEXTAVADOS	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> 1
-------------------------	-----------------------	--	--	-------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24
<b>1.</b>	<b>(PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ACESSIBIL</b>	<b>1.500.573,23</b>	% Período:	25,97%	24,94%	36,48%	4,68%	7,92%						
1.1.	(SERVIÇOS PRELIMINARES)	30.029,64	% Período:	50,00%				50,00%						
1.2.	(TERRAPLENAGEM)	90.659,95	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%								
1.3.	(PAVIMENTAÇÃO)	1.024.607,14	% Período:	30,00%	30,00%	40,00%								
1.4.	(DRENAGEM)	140.997,48	% Período:	20,00%	20,00%	60,00%								
1.5.	(ACESSIBILIDADE)	136.169,86	% Período:				50,00%	50,00%						
1.6.	(SINALIZAÇÃO)	30.783,66	% Período:					100,00%						
1.7.	(ADMINISTRAÇÃO DE OBRA)	47.325,50	% Período:	25,18%	24,18%	35,37%	4,68%	10,60%						
<b>Total: R\$ 1.500.573,23</b>				%:	25,97%	24,94%	36,48%	4,68%	7,92%					
				Repasso:	389.560,56	374.078,11	547.233,73	70.272,91	118.854,69					
				Contrapartida:	148,87	142,96	209,12	26,86	45,42					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>389.709,43</b>	<b>374.221,07</b>	<b>547.442,86</b>	<b>70.299,76</b>	<b>118.900,11</b>					
				%:	25,97%	50,91%	87,39%	92,08%	100,00%					
				Repasso:	389.560,56	763.638,67	1.310.872,40	1.381.145,31	1.500.000,00					
				Contrapartida:	148,87	291,83	500,95	527,81	573,23					
				Outros:	-	-	-	-	-					
				<b>Investimento:</b>	<b>389.709,43</b>	<b>763.930,50</b>	<b>1.311.373,36</b>	<b>1.381.673,12</b>	<b>1.500.573,23</b>					

RIACHINHO/TO

Local

segunda-feira, 13 de março de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: **MARCOS OLIVEIRA DA SILVA**

CREA/CAU: 313.250 D/TO

ART/RRT: